

PROJEKT:				
Vodovod Janov a Tis				
<i>Předmět:</i>	<i>Místo:</i>	<i>Datum:</i>	<i>Čas:</i>	<i>Číslo:</i>
jednání	OÚ Janov	21.3.2025	13:00	03

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE

1. Zápis z jednání mimo kontrolní den (přílohy k zápisu z KD)				
<i>pozice</i>	<i>Předmět</i>	<i>zajistil</i>	<i>termín</i>	<i>splněno</i>

2. Stav prací na stavbě			
<i>pozice</i>	<i>Předmět</i>	<i>zajistí</i>	<i>Soulad s HMG</i>
2.0.1	<u>Práce od minulého KD:</u> Sondy na stávajících sítích, pažené montážní jámy a rýhy – průběžně s postupem výstavby Probíhá svařování potrubí – průběžně Osazení DZ dle DIO – posun dle postupu výstavby Realizace pokládky řadů V1 (úsek Tis ke staničení cca 1,2 km), V10, V9, V8 vč. uložení chráničky pod komunikací SS KHK Montáže koncových hydrantů a šoupat		
2.0.2	<u>Práce do dalšího KD:</u> Realizace pokládky řadů V1 (úsek Tis a Tis – Janov) Propoje řadů, zásyp rýh a jam Veřejné části přípojek Tis		

3. Odpovědný projektant a AD - IKKO HK				
<i>pozice</i>	<i>Předmět</i>	<i>zajistí</i>	<i>termín</i>	<i>splněno</i>
3.0.2	PD přípojek je zpracována, zatím bez vydaného ÚS na přípojky delší 25 m.			

	AD poskytne prozatím zhotoviteli PD v elektronické verzi			
3.2.1	<p>Provedena revize vodovodních přípojek a bylo konstatováno, že v celém území stavby vodovodu nejsou přípojky delší než 25 m. Vodovodní přípojky budou ukončeny vodoměrnou šachtou a dále se jedná o areálové rozvody vody. Situace budou předány obci a dodavateli stavby. Obec zajistí podpisy dotčených majitelů pozemků na zbývajících situacích, které byly předány na KD 01 paní starostce. Situace se souhlasí na dotčené pozemky budou sloužit pro obec a dodavatele.</p> <p>V rámci aktuální PD jsou v trasách vodovodních řadů nemovitosti, jejichž majitelé mají zájem o připojení, ale nejsou ještě projekčně zpracovány.</p> <p>Bude se jednat o několik kusů, jejichž provedení na stavbě bude zpracováno přípojkovou kartou zhotovitele.</p> <p>Parametry stavby v žádosti SFŽP: Vod. přípojky – 530 m, Vodovod: 3 788 m, Celkem: 4.318 m</p>			

4. Objednatel – Obec Janov				
<i>pozice</i>	<i>Předmět</i>	<i>zajistí</i>	<i>termín</i>	<i>splněno</i>
4.2.1	KD se zúčastnil starosta obce Bystré. Informoval o nutnosti koordinace při budování napojovacího místa s ohledem na nutnost uzavření nebo vypuštění řadů v obci. Probíhá komunikace mezi obcí Bystré a panem Luňákem ohledně armaturní šachty a termínu napojení.		Do doby napojení	
4.2.2	Vodoměrné šachty budou sjednoceny typově a dodávány zhotovitelem. Předpokládá se typ GEO, zateplená, samonosná, VDM šachta.			

5. Zhotovitel - Sdružení VODOEKOSTAV s.r.o. a VPK Suchý s.r.o.				
<i>pozice</i>	<i>Předmět</i>	<i>zajistí</i>	<i>termín</i>	<i>splněno</i>
5.0.1	Zhotovitel zahájí činnosti spojené s vytyčením sítí, pasportem komunikací, okolních nemovitostí, apod. Pasport zpracován, bude poskytnut TDS.		Dle SoD	
5.0.2	Zhotovitel je upozorňován na dodržování podmínek stavebního povolení, projektové dokumentace a vyjádření dotčených orgánů. Dále na povinnost oznamovat řádně a včas uvažované poddodavatele. Oznámení poddodavatelé pro specializované montážní práce na síti: V+V stavební a Aquaservis – doklady předloženy Protlaky: Miloš Krupauer – doklady předloženy	Vodoekostav	Po celou dobu výstavby	
5.0.6	Finanční čerpání zhotovitele: Zhotovitel předkládá soupisy prací k odsouhlasení nejpozději do 5ti prac.dnů po skončení kalendářního měsíce. Daňové doklady budou Zhotoviteli propláceny do výše 95% ceny díla, 5% je zádržné. Prostavěnost: 02/25 - 75 tis. Kč bez DPH, tj. 0,03 % z ceny díla		Po celou dobu stavby	

	03/25 - Od počátku celkem: 75 tis. Kč bez DPH, tj. 0,03 % z ceny díla			
5.2.1	Zhotovitel zašle TDS a kooBOZP vydané DIO se stanovením DZ.			
5.3.1	Vzhledem k revizi PP řadu VI nebude osazen v trase kalník č6., armaturní sestava bude použita jako vzdušník u novostavby na pč. 3035.			

6. TDS a kooBOZP - ERV s.r.o.				
pozice	Předmět	zajistí	Termín	splněno
6.0.1	Provádět kontrolu prováděných prací a činnost TDS	Ing. Hurdálek Ing. Podsedník	průběžně	
6.0.2	Zajišťovat výkon koordinátora BOZP	Ing. Hurdálek	průběžně	
6.0.3	Zpracovat a rozeslat zápis z KD stavby, KD BOZP	Ing. Hurdálek	Do 3 dnů	

7. Ostatní - projektový management – ERV s.r.o.				
pozice	Předmět	zajistí	Termín	splněno
7.0.1	P.M. zajistí zpracování dokladů pro OPŽP	Bc. Hubková		
7.0.2	Nastavení prostavěnosti pro 2024 – FPK SFŽP			
7.0.3	Zpracování žádostí o platbu, zpráv o realizaci	Bc. Hubková	průběžně	
7.0.4	Zajištění podkladů pro povinnou publicitu – billboard Bude poskytnut grafický podklad pro výrobu. Splněno, osazeno. Bod bude vypuštěn.			
7.0.5.	PM sdělila informace o průběhu vypořádání dotace – RoPD schválené, přijetí smlouvy bude odsouhlaseno zastupitelstvem 23.10. Zbývá vydání smlouvy o půjčce ze SFŽP. Je projednáváno se SFŽP, urgencye ze strany PM ERV.	Bc. Hubková		

**Příští kontrolní den se uskuteční
Dne 4.4.2025 ve 13. hod. na OÚ Janov.
Tento zápis slouží zároveň jako pozvánka.**

Nebude-li do 3 dní od rozeslání tohoto zápisu zaslána připomínka, je zápis platný a všichni adresáti souhlasí s úkoly a závěry, které jsou v zápise uvedené.