

PROJEKT:				
<b>Vodovod Janov a Tis</b>				
<i>Předmět:</i>	<i>Místo:</i>	<i>Datum:</i>	<i>Čas:</i>	<i>Číslo:</i>
<b>jednání</b>	<b>OÚ Janov</b>	<b>21.2.2025</b>	<b>13:00</b>	<b>01</b>

# **ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE**

*(jednání před předáním staveniště)*

<b>1. Zápis z jednání mimo kontrolní den (přílohy k zápisu z KD)</b>				
<i>pozice</i>	<i>Předmět</i>	<i>zajistil</i>	<i>termín</i>	<i>splněno</i>

<b>2. Stav prací na stavbě</b>			
<i>pozice</i>	<i>Předmět</i>	<i>zajistí</i>	<i>Soulad s HMG</i>
<b>2.0.1</b>	<u>Práce od minulého KD:</u>  Příprava k předání a převzetí staveniště  Zajišťování podkladů k BOZP  Obnova stanovisek a vyjádření  Geodetická příprava  Zajištěno DIO a smlouva pro vstup do pozemků SÚS  Paspportizace		
<b>2.0.2</b>	<u>Práce do dalšího KD:</u>  Zařízení staveniště. vytýčení sítí a tras vodovodu  Příprava k zahájení realizace stavebních prací od 3.3., příprava na realizaci řadů od Tisu do Janova.		

<b>3. Odpovědný projektant a AD - IKKO HK</b>				
<i>pozice</i>	<i>Předmět</i>	<i>zajistí</i>	<i>termín</i>	<i>splněno</i>
<b>3.0.1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zhotoviteli byla předána projektová dokumentace DPS – paré č. 4 a 5</li> <li>- TDS byla předána projektová dokumentace DPS – paré č.3</li> </ul>	Ing. B. Kouba		

	<b>Informativní bod, bude vypuštěno</b>			
<b>3.0.2</b>	PD přípojek je zpracována, zatím bez vydaného ÚS na přípojky delší 25 m. AD poskytne prozatím zhotoviteli PD v elektronické verzi			
<b>3.0.3</b>	AD zašle zhotoviteli DOSS z PD DSP. <b>Splněno, bod bude vypuštěn.</b>			

<b>4. Objednatel – Obec Janov</b>				
<i>pozice</i>	<i>Předmět</i>	<i>zajistí</i>	<i>termín</i>	<i>splněno</i>
<b>4.0.1</b>	Investor ve spolupráci s TDS bude informovat zástupce stavebního úřadu o pokračování stavby <b>Bude poskytnuta informace o předání staveniště zhotoviteli.</b>	Ing. Hurdálek V. Chaloupková	<b>Únor 25</b>	
<b>4.0.2</b>	Investor ve spolupráci s kooBOZP bude informovat Oblastní inspektorát práce o termínu zahájení stavby <b>Splněno, bod bude vypuštěn</b>	Ing. Hurdálek V. Chaloupková	<b>Únor 25</b>	<b>Ano</b>
<b>4.0.3</b>	Investor ve spolupráci s TDS prověří možnost zajištění archeologického dohledu – regionální muzeum Rychnov nad Kněžnou PhDr. Martina Beková <b>Splněno, bod bude vypuštěn</b>	Ing. Hurdálek V. Chaloupková	<b>Únor 25</b>	<b>ano</b>
<b>4.0.4</b>	Investor ve spolupráci s TDS bude informovat obec Bystré o termínu zahájení stavby <b>Bude poskytnuta informace o předání staveniště zhotoviteli.</b>	Ing. Hurdálek V. Chaloupková	<b>Únor 25</b>	

<b>5. Zhotovitel - Sdružení VODOEKOSTAV s.r.o. a VPK Suchý s.r.o.</b>				
<i>pozice</i>	<i>Předmět</i>	<i>zajistí</i>	<i>termín</i>	<i>splněno</i>
<b>5.0.0</b>	Zhotoviteli bude při předání staveniště předán založený stavební deník č. 1 <b>Splněno, bod bude vypuštěn</b>		K předání staveniště	
<b>5.0.1</b>	Zhotovitel zahájí činnosti spojené s vytyčením sítí, pasportem komunikací, okolních nemovitostí, apod. <b>Probíhá příprava.</b>		Dle SoD	
<b>5.0.2</b>	Zhotovitel je upozorňován na dodržování podmínek stavebního povolení, projektové dokumentace a vyjádření dotčených orgánů. Dále na povinnost oznamovat řádně a včas uvažované poddodavatele. Oznámení poddodavatelé pro specializované montážní práce na síti: <b>V+V stavební a Aquaservis – doklady předloženy</b> <b>Protlaky: Miloš Krupauer – doklady předloženy</b>	Vodoekostav	Po celou dobu výstavby	
<b>5.0.3</b>	Zhotovitel předloží (zašle) na email TDS a koo. BOZP: - HMG výstavby + fin. HMG - <b>splněno</b> - Technologické postupy- <b>splněno</b> - Registr Rizik - <b>splněno</b> - Soupis prací ve formátu „xls“ - <b>splněno</b> Viz samostatný seznam předaný TDS - příloha zápisu	Vodoekostav		
<b>5.0.4</b>	Zhotovitel bude předkládat (vzorkovat) materiály, které hodlá zabudovat do díla v dostatečném časovém předstihu. Poskytne podklady AD, TDS <b>Probíhá.</b>		Před použitím materiálu	
<b>5.0.5</b>	Zhotovitel dle podmínek SoD: bude udržovat pojištění odpovědnosti za škodu ve výši min. 10 mil.Kč.bez DPH <b>Předloženo potvrzení o pojištění. Bod bude vypuštěn.</b>		Po celou dobu stavby	-

5.0.6	<p>Finanční čerpání zhotovitele: Zhotovitel předkládá soupisy prací k odsouhlasení nejpozději do 5ti prac.dnů po skončení kalendářního měsíce. Daňové doklady budou Zhotoviteli propláceny do výše 95% ceny díla, 5% je zádržné.</p> <p>Prostavěnost: 03/25 -        tis. Kč bez DPH, tj.        % z ceny díla</p> <p>Od počátku celkem:        tis. Kč bez DPH, tj.        % z ceny díla</p> <p><b>Příprava 1. fakturace za období 03/25 s nastavením požadovaného formátu daňového dokladu dle SoD a požadavků poskytovatele dotace.</b></p>		Po celou dobu stavby	
5.0.7	<p>Zhotovitel zajistí v rámci zařízení staveniště přístup zástupce TDS a kooBOZP, AD do buňky stavbyvedoucího – přístup ke stavebnímu deníku a dokumentaci BOZP. Zde bude vyvěšeno aktuální oznámení OIP a štítek Stavba povolena.</p>			
5.0.8	<p>Zhotovitel v rámci jednání o vstupech do komunikací SÚS projedná v dostatečném předstihu podmínky majetkového správce a zajistí DIO.</p> <p>Kauce OÚ Janov pro vstupy do SÚS uzavřena, platba bude provedena před zahájením realizace. <b>Bude uhrazeno.</b></p>			
5.0.9	<p>Zhotovitel převzal: - Plán BOZP v elektronické podobě, listinná verze k předání staveniště, SP + prodloužení <b>Splněno, bod bude vypuštěn</b></p>	Ing. T. Kouba		

<b>6. TDS a kooBOZP - ERV s.r.o.</b>				
pozice	Předmět	zajistí	Termín	splněno
6.0.1	Provádět kontrolu prováděných prací a činnost TDS	Ing. Hurdálek	průběžně	
6.0.2	Zajišťovat výkon koordinátora BOZP	Ing. Hurdálek	průběžně	
6.0.3	Zpracovat a rozeslat zápis z KD stavby, KD BOZP		Do 3 dnů	
6.0.4	Přípravení protokolu o předání staveniště <b>Splněno, bude vypuštěno.</b>		Do	

<b>7. Ostatní - projektový management – ERV s.r.o.</b>				
pozice	Předmět	zajistí	Termín	splněno
7.0.1	P.M. zajistí zpracování dokladů pro OPŽP	Bc. Hubková		
7.0.2	Nastavení prostavěnosti pro 2024 – FPK SFŽP			
7.0.3	Zpracování žádostí o platbu, zpráv o realizaci	Bc. Hubková	průběžně	
7.0.4	Zajištění podkladů pro povinnou publicitu – billboard <b>Bude poskytnut grafický podklad pro výrobu.</b>			
7.0.5.	PM sdělila informace o průběhu vypořádání dotace – RoPD schválené, přijetí smlouvy bude odsouhlaseno zastupitelstvem 23.10., Zbývá vydání smlouvy o půjčce ze SFŽP.	Bc. Hubková		

**Příští kontrolní den se uskuteční  
Dne 7.3.2025 ve 13. hod. na OÚ Janov.  
Tento zápis slouží zároveň jako pozvánka.**

Nebude-li do 3 dní od rozeslání tohoto zápisu zaslána připomínka, je zápis platný a všichni adresáti souhlasí s úkoly a závěry, které jsou v zápise uvedené.